

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ										
ജനകീയാസൂത്രണം 2008-09										
പുതിയ പദ്ധതികൾ - രണ്ടാംഘട്ടം										
ഉല്പാദനമേഖല										
A നിർമ്മാണപരിപാലനം/കൃഷി വികസനം										
1	154/09	തലുവിൽ ആത്തൂർ വയൽ തോട്	306000			34000	340000	SEC	75000	231000
2	155/09	തൊണ്ടൻചിറ തോട് നവീകരണം	630000			70000	700000	SEC	100000	530000
3	156/09	കൃഷിഭവൻ, വെറ്റിനറി കെട്ടിടം പൂർത്തീകരണം	460000				460000	SEC	378847	81153
		ആകെ	1396000	0	0	104000	1500000		553847	842153
പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം										
4	157/09	കടമ്പേരി വനിതാ വ്യവസായ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിക്കൽ	138250				138250	SEC	138250	0
5	158/09	പുളിമ്പറമ്പ് വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിടം	1110000				1110000	SEC	289069	820931
6	159/09	തൊഴിൽ സംരംഭക യൂണിറ്റ്	200000			200,000	400000	IEO	0	200000
7	160/09	തൊഴിൽ പരിശീലനം	200000				200000	IEO	200000	0
8	161/09	നൂൽനൂൽപ്പ് കേന്ദ്രം(തളിപ്പറമ്പ്) ചർക്ക വിതരണം	70000			70,000	140000	IEO	0	70000
		ആകെ	1718250	0	0	270000	1988250		627319	1090931
		ഉല്പാദനമേഖല ആകെ	3114250	0	0	374000	3488250		1181166	1933084

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
സേവനമേഖല										
സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം										
9	162/09	അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം(നണിച്ചേരി, കോൾമൊട്ട, പറശ്ശിനിക്കടവ് മോറാഴ്ശ്ശാമിണവായനശാല, അഞ്ചാംപീടിക ഞാത്തിൽ, കാന്നൂൽ)	756633				756633	SEC	437500	319133
10	163/09	വയോജന വിശ്രമ വിനോദ പരിചരണ കേന്ദ്രംയാർഡ് ലെവലിംഗ്	67000				67000	SEC	52283	14717
11	164/09	വയോജന വിശ്രമ വിനോദ പരിചരണ കേന്ദ്രം കുഴൽ കിണർ, അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	50000				50000	SEC	0	50000
13	166/09	അങ്കണവാടി കുഴൽ കിണറിന് മോട്ടോർ, ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	80000				80000	SEC	63137	16863
14	167/09	അങ്കണവാടികളിൽ കുഴൽ കിണർ(6 എണ്ണം)					0	SEC	0	0
15	168/09	ഉടുപ്പ അങ്കണവാടി കിണർ നിർമ്മാണം					0	SEC	0	0
		ആകെ	953633	0	0	0	953633		552920	400713
കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം										
16	169/09	കുവോട് അങ്കണവാടി, കൃഷിവേൽ, ഹെൽത്ത് സെന്റർ കുടിവെള്ള വിതരണം	200000				200000	SEC	0	200000
17	170/09	പുഴക്കുളങ്ങര, പ്ലാന്തോട്ടം, കുഴൽ കിണർ	100000				100000	SEC	0	100000
		ആകെ	300000	0	0	0	300000		0	300000
വിദ്യാഭ്യാസം										
18	171/09	എസ്.എസ്.എ പദ്ധതി വിഹിതം	1429140				1429140	HM	1429140	0
		ആകെ	1429140	0	0	0	1429140		1429140	0

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
		Oorrjam								
	280/09	Oorrjasoothranam	100000	191600		40000	331600	85650	14350	

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
ഭരണ നവീകരണം									0	
21	174/09	നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം പൂർത്തിയാക്കൽ	510000				510000	SEC	509837	163
22	175/09	ജനന-മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ കിയോസ്കുകൾ	65000				65000	SEC	65000	0
23	176/09	ജില്ലാ ആസ്വത്രണ സമിതി കെട്ടിടം നഗരസഭാ വിഹിതം	500000				500000	SEC	500000	0
		ആകെ	1075000	0	0	0	1075000		1074837	163
ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം										
24	177/09	ആശ്രയ പദ്ധതി	200000				200000	PO	0	200000
		ആകെ	200000	0	0	0	200000		0	200000
		സേവനമേഖല ആകെ	4057773	191600	0	40000	4289373		3142547	915226
പശ്ചാത്തലമേഖല										
30	183/09	വരിപ്പട ലിങ്ക് റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം റീടാറിംഗ്(ചെയിനേജ് 0/50-0/230) + അരവത്തമ്പലം റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം റീടാറിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/280-0/370)(വാർഡ്-2)	132362	17000			149362	SEC	132362	0
32	185/09	റിഫായി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്, സോളിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/0-0/150(വാർഡ്-3)	250500	24500			275000	SEC	248715	1785

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
33	186/09	യത്തീംഖാന സ്കൂളിന്റെ പിറക് വശം-വലതുഭാഗം സോളിംഗ്, മെറ്റലിംഗ്, ടാനിംഗ് (ചെയിനേജ്-0/0-0/115) (വാർഡ്-6)	144000	16000			160000	SEC	130224	13776
34	187/09	ഇന്റർഗ്രാഫ് റോഡ്-തങ്ങൾ റോഡ് (ഇടതുഭാഗം)സോളിംഗ്, മെറ്റലിംഗ്, ടാനിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/0-0/210) വാർഡ്-7	254600	28400			283000	SEC	253409	1191
36	189/09	അളളാങ്കുളം സ്ട്രീറ്റ് നഗർ-3 റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം സോളിംഗ്, മെറ്റലിംഗ്, ടാനിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/0-0/145) (വാർഡ്-9)	161376	38624			200000	SEC	161376	0
37	190/09	അളളാങ്കുളം റോഡ്-കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കലുക് നിർമ്മാണം, ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം റോഡ് ഉയർത്തൽ (വാർഡ്-10)	279000	31000			310000	SEC	279000	0
41	19409	കാക്കാത്തോട് എൻ.യു.സി.റോഡ്-പുതിയടത്ത്ക്കാവ് ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണം (വാർഡ്-14)	258300	28700			287000	SEC	0	258300
48	201/09	സി.കെ.കുന്ന്-നെല്ലിയോട്ട് കനാൽ റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം സോളിംഗ് (ചെയിനേജ് 1/060-1/490) (വാർഡ്-19)	176200	20900			197100	SEC	174512	1688
49	202/09	കടമ്പേരി അമ്പലം-സ്നേക്ക് പാർക്ക് റോഡ് (ചെയിനേജ്-0/340-0/536) (വാർഡ്-20)	162900	18100			181000	SEC	162900	0

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
50	203/09	സി.കെ. കുന്ന്-ഓരിച്ചാൽ റോഡ് സോളിംഗ് (ചെയിനേജ്-0/420-1/140) (വാർഡ്-20)	270700	22000			292700	SEC	269903	797
51	204/09	ഓരിച്ചാൽ-മുസാൻകുന്ന് റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം ടാറിംഗ്(ചെയിനേജ്-0/536-0/816) (വാർഡ്-21)	217800	24200			242000	SEC	217800	0

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
53	206/09	സ്നേഹപാർക്ക്-തലുവിൽ കുന്യാപുരം അങ്കണവാടി റോഡ് മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/0-0/730) (വാർഡ്-23)	632236	24854			657090	SEC	632236	0
57	210/09	കടമ്പേരി-ബക്കളം വയൽ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/0-0/170) (വാർഡ്-26)	141750	15750			157500	SEC	141750	0
58	211/09	പുന്നക്കുളങ്ങര റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/380-0/575) (വാർഡ്-27)	162000	18000			180000	SEC	162000	0
60	213/09	മണിയാണി പറമ്പ്-കുട്ടഞ്ചേരി റോഡ് ടാറിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/135-0/345) (വാർഡ്-28)	226800	25200			252000	SEC	226800	0
66	219/09	മുതുവാനി-ഉടുപ്പ കനാൽ റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം ഉയർത്തൽ, ടാറിംഗ് (ചെയിനേജ് 1/940-2/090) (വാർഡ്-32)	203400	22600			226000	SEC	203400	0
67	220/09	കുറ്റിപ്രത്ത് വായനശാല മാമ്പറമ്പ റോഡ് മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് (ചെയിനേജ് 0/0-0/360) (വാർഡ്-32)	257400	28600			286000	SEC	257400	0
69	290/09	Bakkalam Leksham Veedu Colony Road	180900	20100			201000	SEC	180900	0
70	223/09	വരത്തോട്-ചേണിയൻകുന്ന് ശ്മശാനം റോഡ് മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ് (ചെയിനേജ് 1/00-1/200) (വാർഡ്-34)	180900	20100			201000	SEC	180900	0
74	227/09	ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് പിറകു വശം റോഡ് കലുക് നിർമ്മാണം (വാർഡ്-38)	135000	15000			150000	SEC	135000	0

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
76	229/09	പുളിമ്പറമ്പ റോഡ് -കണിക്കുന്ന് റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്ക് റോഡ് (ചെയിനേജ് - 0/500-0/700) (വാർഡ്-40)	258400	21800			280200	SEC	258400	0
	294/09	Metalling and tarring of Kunharayal Kuttippurath road	312647				312647		306795	5852
81	234/09	കമ്പിൽ കടവ്-കോവിൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് (വാർഡ്-24)	225000	25000			250000	SEC	225000	0
		പശ്ചാത്തല വികസനം ആകെ	5224171	506428	0	0	5730599		4940782	283389
		പൊതുമേഖല ആകെ	12396194	698028	0	414000	13508222		9264495	3131699

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
പട്ടികജാതി വികസനം										
സേവനമേഖല										
82	279/09	Building Construction- Pre Metric Hostel for Girls	2005500				2005500	SEC	752511	1252989
		ആകെ	2005500	0	0	0	2005500		752511	1252989
പശ്ചാത്തലമേഖല										
82	235/09	ഇഴലിപ്പുറം കോളനി റോഡ് (വാർഡ് - 3)	130000				130000	SEC	106251	23749
83	291/09	Retarring ofThaluvil Kunnumpuram- Thaluvil Colony Road	285000				285000	SEC	251827	33173
84	293/09	Repair of Chera-Panthottam-Vaniyankara road.	131619				131619	SEC	59239	72380
85	292/09	Drainage construction in Eelipuram colony road	456124				456124	SEC	327007	129117
		ആകെ	1002743	0	0	0	1002743		744324	258419
		പട്ടികജാതി വികസനം ആകെ	3008243	0	0	0	3008243		1496835	1511408
		ആകെ പദ്ധതി	15404437	698028	0	414000	16516465		10761330	4643107

		Plan General								
		I Phase	18637410						14481063	4156347
		II Phase	12396194						9264495	3131699
		Current Total	31033604						23745558	7288046
		SO	3520758						2386553	1134205
		Total	34554362						26132111	8422251
		%								
		Plan SC								
		I Phase	2658500						1312179	1346321
		II Phase	3008243						1496835	1511408
		Current Total	5666743						2809014	2857729

Sl. No	Project No.	Project Name	Amount					Imp. Officer	Total Exp	Balance
			Plan	Own	State	Beneficiary Share	Total			
		SO	818748					581102	237646	
		Total	6485491					3390116	3095375	
		%								
		Plan Total								
		I Phase	21295910					15793242	5502668	
		II Phase	15404437					10761330	4643107	
		Current Total	36700347					26554572	10145775	
		SO	4339506					2967655	1371851	
		Total	41039853					29522227	11517626	
		%								